




OBRA: "ESCUELA PRIMARIA Nº 10 - AMPLIACION S.U.M. - PIEDRA DEL AGUILA" - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

	Nº	ITEM	TAREAS	MONTO	%	MES 1		MES 2	
						%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL
A- EDIFICIO	1	ALBANILERIA Y AFINES	TRABAJOS PRELIMINARES - DOCUMENTACION TECNICA	230.440,00	2,0049%	50%	1,0025%		0,0000%
			MOVIMIENTO DE SUELOS - DEMOLICIONES	704.614,00	6,1303%	90%	5,5173%	10%	0,6130%
			HORMIGON ARMADO	1.440.610,00	12,5336%		0,0000%	35%	4,3868%
			CAPAS AISLADORAS	99.384,00	0,8647%		0,0000%	100%	0,8647%
			MAMPOSTERIA	1.514.288,00	13,1747%		0,0000%	10%	1,3175%
			CUBIERTA DE TECHOS	1.569.544,00	13,6554%		0,0000%		0,0000%
			CONTRAPISOS	619.296,00	5,3880%		0,0000%		0,0000%
			PISOS - ZOCALOS	655.292,00	5,7012%		0,0000%		0,0000%
			UMBRALES	17.875,00	0,1555%		0,0000%		0,0000%
			REVOQUES	685.234,00	5,9617%		0,0000%		0,0000%
			REVESTIMIENTOS	479.012,00	4,1675%		0,0000%		0,0000%
			CIELORRASOS	72.428,00	0,6301%		0,0000%		0,0000%
			CARPINTERIA - AFINES	407.000,00	3,5409%		0,0000%		0,0000%
			VIDRIOS Y ESPEJOS	194.670,00	1,6937%		0,0000%		0,0000%
			VARIOS	129.607,00	1,1276%		0,0000%		0,0000%
			PINTURAS	365.592,00	3,1808%		0,0000%		0,0000%
	2	INSTALACION SANITARIA	RECEPTACULOS DE ALBAÑILERIA - AFINES	6.870,00	0,0598%		0,0000%		0,0000%
			DESAGÜES CLOACALES	42.280,00	0,3679%		0,0000%		0,0000%
			DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE	72.354,00	0,6295%		0,0000%		0,0000%
			ARTEFACTOS	115.598,00	1,0056%		0,0000%		0,0000%
			GRIFERIA - BRONCERIA	41.086,00	0,3573%		0,0000%		0,0000%
			VARIOS	41.368,00	0,3599%		0,0000%		0,0000%
	3	INSTALACION ELECTRICA	CENTROS	110.620,00	0,9624%		0,0000%		0,0000%
			ARTEFACTOS	132.890,00	1,1562%		0,0000%		0,0000%
			TABLEROS - VARIOS	129.996,00	1,1310%		0,0000%		0,0000%
	4	INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION	EQUIPOS Y ARTEFACTOS	430.256,00	3,7433%		0,0000%		0,0000%
			SISTEMAS DE CONDUCTOS DE CALEFACCION	498.000,00	4,3327%		0,0000%		0,0000%
			CAÑERIAS PARA DISTRIBUCION DE GAS NATURAL	8.958,00	0,0779%		0,0000%		0,0000%
			VARIOS	3.626,00	0,0315%		0,0000%		0,0000%
	5	INSTALACION SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIO	BOCAS	20.620,00	0,1794%		0,0000%		0,0000%
			VARIOS	91.254,00	0,7940%		0,0000%		0,0000%
B. TRABAJOS EXTERIORES	1	ALBAÑILERIA Y AFINES	VARIOS	399.612,00	3,4768%		0,0000%		0,0000%
	2	INSTALACION SANITARIA	VARIOS	101.634,00	0,8842%		0,0000%		0,0000%
	3	INSTALACION ELECTRICA	VARIOS	28.300,00	0,2462%		0,0000%	75%	0,1847%
	4	INSTALACION DE GAS	VARIOS	33.764,00	0,2938%		0,0000%		0,0000%

TOTAL	11.493.972,00	100,0000%		
PORCENTAJE MENSUAL			6,5198%	7,3667%
PORCENTAJE ACUMULADO			6,5198%	13,8865%
TOTAL MENSUAL			749.383,99	846.726,44
TOTAL ACUMULADO			749.383,99	1.596.110,43

MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9	
%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	25%	0,5012%	25%	0,5012%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
35%	4,3868%	30%	3,7601%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
30%	3,9524%	45%	5,9286%	15%	1,9762%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%	30%	4,0966%	60%	8,1932%	10%	1,3655%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%	100%	5,3880%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%	40%	2,2805%	40%	2,2805%	20%	1,1402%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	0,1555%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%	50%	2,9809%	50%	2,9809%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	4,1675%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	0,6301%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%	25%	0,8852%	20%	0,7082%		0,0000%	55%	1,9475%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	1,6937%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	1,1276%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	3,1808%
	0,0000%	100%	0,0598%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%	100%	0,3679%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	0,6295%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	1,0056%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	0,3573%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	0,3599%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	50%	0,4812%	50%	0,4812%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	1,1562%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	1,1310%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	3,7433%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	50%	2,1664%	50%	2,1664%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	0,0779%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	0,0315%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	0,1794%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	0,7935%
	0,0000%		0,0000%	50%	1,7384%	25%	0,8692%	25%	0,8692%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%	50%	0,4421%	25%	0,2211%	25%	0,2211%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	25%	0,0616%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%	25%	0,0735%		0,0000%	75%	0,2204%		0,0000%



8,3392%	11,0016%	14,3495%	15,2479%	14,3259%	15,1942%	7,6552%
22,2257%	33,2273%	47,5768%	62,8247%	77,1506%	92,3448%	100,0000%
958.505,31	1.264.520,82	1.649.327,51	1.752.589,36	1.646.614,93	1.746.417,09	879.886,55
2.554.615,74	3.819.136,56	5.468.464,07	7.221.053,43	8.867.668,36	10.614.085,45	11.493.972,00

CURVA DE AVANCE ESCUELA PRIMARIA N° 10 - AMPLIACION S.U.M. - PIEDRA DEL AGUILA

