



**MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ**  
**SECRETARIA DE PLANIFICACION DE OBRAS**

**PARTIDO: GENERAL RODRÍGUEZ**  
**LOCALIDAD: GENERAL RODRÍGUEZ**  
**PLAN DE TRABAJOS**

**OBRA: BOULEVARES Av. PERON, CALLE PERON Y TERESA DE MASTELLONE**

**MONTO DE OBRA : \$ 31.753.354,56**

RUBRO				PLAZO DE OBRA 120 DIAS				
Nº	Descripcion	% Inc	\$	PERIODOS				
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	
1	CORTE Y DEMOLICION DE HORMIGON	0,87%	\$ 277.346,03	100,00%				100,00%
				\$ 277.346,03	\$ -	\$ -	\$ -	
2	RED VIAL	0,99%	\$ 312.825,22	30,0%	35,00%	35,00%	\$ -	100,00%
				\$ 93.847,57	\$ 109.488,83	\$ 109.488,83	\$ 0,00	
3	CALZADA	78,33%	\$ 24.871.477,78	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
				\$ 4.974.295,56	\$ 7.461.443,33	\$ 7.461.443,33	\$ 4.974.295,56	
4	RED PEATONAL	5,04%	\$ 1.601.352,82	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00%
				\$ 240.202,92	\$ 400.338,21	\$ 480.405,85	\$ 480.405,85	
5	ILUMINACION	3,10%	\$ 983.379,65	10,00%	20,00%	35,00%	35,00%	100,00%
				\$ 98.337,97	\$ 196.675,93	\$ 344.182,88	\$ 344.182,88	
6	PAISAJISMO	0,73%	\$ 232.129,00			50,00%	50,00%	100,00%
				\$ -	\$ -	\$ 116.064,50	\$ 116.064,5000	
7	EQUIPAMIENTO	1,09%	\$ 347.200,00	10,00%		40,00%	50,00%	100,00%
				\$ 34.720,00	\$ -	\$ 138.880,00	\$ 173.600,00	
8	DESAGUE PLUVIAL	9,85%	\$ 3.127.644,05	20,00%	23,00%	27,00%	30%	100,00%
				\$ 625.528,81	\$ 719.358,13	\$ 844.463,89	\$ 938.293,22	
		100,00%	\$ 31.753.354,56					
			SUMA DE %/MES	19,98%	27,99%	29,90%	22,13%	
			SUMA DE \$/MES	\$ 6.344.278,85	\$ 8.887.304,43	\$ 9.494.929,28	\$ 7.026.842,00	
			ACUMULADO %	19,98%	47,97%	77,87%	100,00%	
			ACUMULADO \$	6.344.278,85	15.231.583,28	24.726.512,56	31.753.354,56	

  
MIGUEL ANGEL DOMAŃSKI  
SECRETARIO DE  
PLANIFICACION DE OBRAS  
MUNICIPALIDAD DE Gral. RODRIGUEZ